

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন্ধু অধিদপ্তর

বন্ধু ও পাট মন্ত্রণালয়

বিটিএমসি ভবন(১০ম তলা)

৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-২৪.০২.০০০.০০১.১৮.০৪.১৪- ৮৬

তারিখঃ ২ চেত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ০১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন প্রকল্পটি পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব অমিত কুমার বিশ্বাস, গনপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ এবং উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব শিবলী মাহমুদ, গনপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ উপস্থিতি ছিলেন।

প্রকল্পটি গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মহাসড়ক সংলগ্নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাকলিত ব্যয় ১৪৯১১.১৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদ কাল ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুলাই/১৩ থেকে জুন/২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গনপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গনপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ এবং টিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন উপস্থিতি ছিলেন।

পরিদর্শনকালে গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জের উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পটির ১৭টি অংগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অংগভিত্তিক কাজের অন্তর্গতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক্র. নং	কাজের নাম	সর্বশেষ অবস্থা	অন্তর্গতি
১.	একাডেমিক ভবন (৬ তলা ভিত্তে ৪ তলা)	১২ এর কাজ চলছে।	৯৬%
২.	কটন স্পিনিং শেড (৩ তলা ভিত্তে ২ তলা)	থাই প্লাস এর রেলিং এর কাজ চলছে।	৯৮%
৩.	ওয়ার্কশপ ভবন উইথ লাইব্রেরী (৬ তলা ভিত্তে ২ তলা)	ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে।	৯৭%
৪.	উইভিং ও নিটিং শেড উইথ মাল্টিপারপাস হল (৩ তলা ভিত্তে ২ তলা)	থাই প্লাস এর রেলিং এর কাজ চলছে।	৯৭%
৫.	ডাইং শেড ও তলা ভিত্তে ২ তলা	থাই প্লাস এর রেলিং এর কাজ চলছে।	৯৩%
৬.	ছাত্রী হল (৬ তলা ভিত্তে ৪ তলা) (৭৫ আসন)	১২ এর কাজ চলছে।	৯৭%
৭.	ছাত্র হল (৬ তলা ভিত্তে ৪ তলা) (১৫০ আসন)	১২ এর কাজ চলছে।	৯৭%
৮.	প্রিলিপাল কোয়ার্টার (২ তলা ভিত্তে ২ তলা)	১২ এর কাজ চলছে।	৯৯%
৯.	অফিসার্স কোয়ার্টার (৬ তলা ভিত্তে ৬ তলা)	থাই প্লাস এর রেলিং এর কাজ চলছে।	৯৯%
১০.	অফিসার্স ড্রমিটরি (৬ তলা ভিত্তে ৬ তলা)	ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে।	৯৬%
১১.	স্টাফ ড্রমিটরি (৬ তলা ভিত্তে ৬ তলা)	ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে।	৯৬%
১২.	স্টাফ কোয়ার্টার (৬ তলা ভিত্তে ৬ তলা)	থাই প্লাস এর রেলিং এর কাজ চলছে।	৯৬%
১৩.	ভূমি উন্নয়ন	কাজ চলছে	৯৬%
১৪.	জমি অধিগ্রহণ	নতুন ৩.০০ একর জমি গত ২৩-০৬-২০১৯ তারিখ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত জমিতে মসজিদ, সাইকেল শেড ও বাস শেড, শহীদ মিনার, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ করার জন্য টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	১০০%
১৫.	সাবস্টেশন ভবন	সাব ষ্টেশনের ফিনিসিং কাজ চলছে।	৯৯%
১৬.	সীমানা প্রাচীর (নতুন অধিগ্রহণ ০২ এরক সহ)	বাউন্ডারী ওয়াল এর পয়েন্টিং ব্রিক ওয়াল এর কাজ সম্পন্ন। ফিনিসিং এর কাজ চলছে।	৯৮%
১৭.	অভ্যন্তরিন রাস্তা	কাজ চলমান	৫৮%

১৮.	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	কাজ চলমান	১২%
১৯.	মসজিদ	কাজ চলমান	১%
২০.	বৃষ্টির পানির জলাখার	কাজ চলমান	৭৫%
২১.	বাহ্যিক বিদ্যুতায়ন	কাজ চলমান	৭০%
সার্বিক অগ্রগতি		৯১%	

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,

- ১। একাডেমিক ভবন, ছাত্রী হোস্টেল, ছাত্র হোস্টেল এর রংয়ের কাজ চলমান রয়েছে এবং শেড সমূহ ও কোয়ার্টার এর থাই প্লাস এর রেলিং এর কাজ চলছে। স্থাপনা সমূহের কাজ শেষ করে মে/২০২০ মাসের মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক এবং অধ্যক্ষ ডিপিপি অনুযায়ী যাবতীয় কাজ বুঝে নিবেন।
- ২। একাডেমিক ভবনের নিচের অংশে সেফটি প্রিল লাগানো এবং প্রকল্প এলাকাসহ সকল ভবনে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। বৈদ্যুতিক ফ্যান ঝুলানো হচ্ছে দেখা যায়।
- ৩। প্রকল্প এলাকায় কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং স্টোর কিপারকে সার্বক্ষণিক তদারকির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ৪। প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক মহিলা হোস্টেলে ১৬" x ১৬" সাইজ টাইলসের পরিবর্তে ২৪" x ২৪" সাইজের টাইলস দেওয়ায় কাজের গুণগত মান উন্নত হয়েছে।
- ৫। একাডেমিক ভবনে অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ পথ সরু হওয়ায় সামনের দিকে প্রবেশের দরজা নতুনভাবে নির্মাণ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- ৬। পরিদর্শনকালে জুট স্পিনিং শেডে লক্ষ্য করা যায় যে, জুট স্পিনিং ফ্রেমটি এমনভাবে বসানো হয়েছে যে, এর উপরের অংশ বীমের সাথে খাল্লা লাগবে। এ মেশিনটি যথোপযুক্ত স্থানে ইনস্টল করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়।

ভবন হস্তান্তর:

টিকাদার ও নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রস্তাব পর্যালোচনা করে নিয়ন্ত্রিত ভবনসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত সময়ে হস্তান্তর করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	ভবনের নাম/বিবরণ	বর্তমান অগ্রগতি	হস্তান্তরের তারিখ
১	একাডেমিক ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) ৬ তলা ভিত্তে ৪তলা	৯৫%	১ এপ্রিল, ২০২০
২	কটন স্পিনিং ও জুট শেড (৩ তলা ভিত্তে ২ তলা)	৯৬%	১ এপ্রিল, ২০২০
৩	ওয়ার্কসপ ভবন লাইব্রেরীসহ (৬তলা ভিত্তে ২ তলা)	৯৬%	১ মে, ২০২০
৪	উইভিং এবং নিটিং শেড (৩ তলা ভিত্তে ২ তলা) মাল্টিপ্রাপাস, এ্যাকুস্টিকসহ	৯৫%	২০ মার্চ, ২০২০
৫	সীমানা প্রাচীর ইন/আরসিসি রিটেননিং ওয়াল (১৫ ফুট ভূমির ছাঁড়িসহ)	৯৮%	১ জুন, ২০২০
৬	ছাত্র হল (১৫০ আসন) ৬তলা ভিত্তে ৪ তলা	৯৯%	১ এপ্রিল, ২০২০
৭	ছাত্রী হল (৭৫ আসন) ৬তলা ভিত্তে ৪ তলা	৯৭%	১ এপ্রিল, ২০২০
৮	স্টাফ কোয়ার্টার (৬তলা ভিত্তে ৬ তলা)	৯৫%	১ মে, ২০২০
৯	অফিসার্স কোয়ার্টার (৬তলা ভিত্তে ৬ তলা)	৯৫%	১ মে, ২০২০
১০	অফিসার্স ডরমিটরী (৬তলা ভিত্তে ৬ তলা)	৯৯%	১ মে, ২০২০
১১	প্রিসিপাল কোয়ার্টার	৯৯%	১ মে, ২০২০

ডাইং শেডসহ ভূমি উন্নয়ন ও পাইপ কালভার্ট, মসজিদ, শহীদ মিনার, সাইকেল শেড, অভ্যন্তরীন রাস্তা, ডেইন, ১০০০ কেভিএ সাব স্টেশন ইকুইপমেন্ট, ১৫০ কেভিএ জেনারেটর, বিদ্যুতায়ন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, পাম্প স্থাপন, সিসি টিভি ক্যামেরা, পিএবিএক্স সিস্টেমসহ যাবতীয় কাজ ১৫ জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পে অবস্থান করে যাবতীয় কাজ মনিটরিং করবেন এবং আর ডিপিপি অনুযায়ী সম্পাদিত কাজ যাচাই করে হস্তান্তর গ্রহণ করবেন।

শু

সার্বিক মন্তব্যঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্ভোজনক প্রতীয়মান হলেও নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আবশ্যিকভাবে প্রকল্প প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করবেনঃ

- ১। অতিরিক্ত ও একর জমিতে নির্ধারিত কাজ ১৫ জুন, ২০২০ এর মধ্যে চূড়ান্ত ভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
- ২। ল্যাবরেটরির আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ ১৫ জুনের মধ্যে স্থাগন করতে হবে।
- ৩। স্থাপিত মেশিন ও যন্ত্রপাতি চালুকরণ, শিক্ষক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরবর্তী সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে সরবরাহ গ্রহণ ও বিল পরিশোধ করতে হবে।
- ৪। বই ও সাময়িকি সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্তর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন ‘কোন’ কপি বা ISBN ব্যতীত বই গ্রহণ না করা হয়।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক এবং অধ্যক্ষ যৌথভাবে ভূমি, ভবন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র অর্থাৎ প্রকল্পের সকল স্থাবর অস্থাবর ক্রয় ও সরবরাহের স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

প্রকল্পের ছবি সংযুক্তঃ

১৫/৬/২০২০
(দিলীপ কুমার সাহা)
মহাপরিচালক
বন্দ অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন-৯১৩৮৬৬১

বিতরনঃ

- ১। সচিব, বন্দ ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বন্দ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাগন প্রকল্প।
- ৫। অধ্যক্ষ, শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।
- ৭। মাননীয় মন্ত্রীর একাত্ত সচিব, বন্দ ও পাট মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ৮। অফিস কপি।

শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প পরিদর্শনের ছবি



১৫