

বস্ত্র আধিদপ্তরের বাস্তবায়নধীন ১৫টি প্রকল্পের (বায়+আর্থিক+বাস্তব) বিবরণ (ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ (প্রাক্কান)	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রতিপিতে বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তব অগ্রগতি	প্রকল্পের ডক্ষ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি	প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	"শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, শৌরনী স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	৯৮৯৫.৪৫	১৫০০.০০	৩৭২.০৮	২১.৯২%	২৭%	৬৮৯.০৬	৬৮.৬০%	৬৮.৭০%	
২.	"শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" সোপালগঞ্জ, স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	১৪৯১১.১৯	১৭০০.০০	২৮৩.৫৮	১৬.৬৮%	২৫%	১২১০৬.৬২	৮১.১৯%	৯৩%	
৩.	"ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	১০৫৯৯.০০	১৪৬২.২০	৪৪৪.২১	২৮.৩২%	৯০%	৬০০৯.৭২	৬৪.৪৩%	৯০%	
৪.	"শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ জামালপুর স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	১০১১৬.৩৫	২৫০০.০০	৬৯৮.৩৭	২৭.৯৪%	৩০%	৫২৫৭.৮৯৬	৫১.৯৭%	৬২%	
৫.	"ডঃ এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গাবগঞ্জ, রংপুর স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	১৭৪৫৮.০০	১১২৭.০০	৪১.৪৮	৩.৬৮%	১০%	১৫০২৩.৮৯	৯৩.২৫%	৯৫%	
৬.	"শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোলাপহ, জামালপুর স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	২৮২৯৬.৭৭	৩০০০.০০	১৩৩০.১৬	৪৪.৩৪%	৫০%	১৬৩১৪.৯৫	৫৮.৯২%	৬৯%	
৭.	"শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনা, মাদা স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	১৫৬৭৭.৪৩	২২৭৬.০০	৬২০.৬৭	১৪.০৯%	৪০%	৮৭১১.৪৫	৫৫.৫৭%	৮০%	
৮.	"বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	১১৯৭৫.৪১	৪২০১.৭৫	১৭১.৯০	৪.১০%	৫০%	৫৫৫১.৩৩	৪৬.৩৬%	৭০%	
৯.	"সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	১২৩২৪.১৩	০৭৩৩.৭৭	৪৪৮.৫৪	২৮.০০%	২৯%	৫৯৭২.২৩	২৫.১৩%	২৬%	
১০.	"ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	১৬২৪৪.৫৫	০০৪৪৪.৫৫	১৫৭.১১	৪২.৬০%	৪৩%	৯০৫১.০৬	৫৭.৭৪%	৫৮%	
১১.	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	১১০৩৬.৫৬	১০০০.০০	১৬.৯০৬	১.৫৭%	২%	৬৩৮৭.৪৯৮	৫৭.৮৭%	৫৮%	
১২.	"সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	৯৫৬৫.৬৫	৮৫২.০০	৯.৬০৬	১.১৩%	২%	৫৮৭৬.১৯৭	৬১.৪৩%	৬২%	
১৩.	"গালামনিরহাট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	১০০১৩.০৪	৫৪১.২৫	৫০৫.৫৮	৯৩.৪০%	৯৪%	৫০৫৩.৩৩	৫০.৪৭%	৫১%	
১৪.	"শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" শিবচর, মাদারীপুর স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প	১৮২৯২.৮১	২০০০.০০	৪৯১.৩০	২৪.৫৭%	২৫%	৮৭৬৫.৪৪	৪৭.৯২%	৪৮%	
১৫.	"বিগমান ৭টি টেক্সটাইল ডোকেশনাল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ডোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প।	৩৫৩৯০.৩৮	২২৬৬.০০	১৬.৬৮	০.৪৪%	২%	১৪৭৭.৮০	০.৪২%	১৩%	
	মোট=	২০১৯৭.১২	২৮৭৮.২০	৬২০১.৯০	২১.৫১%	৩৪.৬০%	১১৫৩৮.৭৪১	৪৯.৮৫%	৬২.৯২%	



মোঃ ফরুহাসান কবীর  
সহকারী পরিচালক (কোম্পিউটার)  
বস্ত্র আধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার