

বহু অধিদপ্তরের বাস্তবায়নধীন ১৫টি প্রকল্পের (ব্যয় + আর্থিক + বাস্তব) অগ্রগতির বিবরণ (মো/২০২১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী মোট ব্যয় (প্রকল্প)	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অর্জনিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি	২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তব অগ্রগতি	প্রকল্পের মোট ব্যয় (মো/২০২১ পর্যন্ত)	ক্রয়পঞ্জীভিত ব্যয় অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি	প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	"সহায় অর্পণ" এর "সেবাশিখার" টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, "সৌন্দর্যী স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৯৮৩৫.৪৫	২২৫২.৪৩	২২.৫৭%	০.০%	৯৮৩৫.৪৩	২২.৫৭%	০.০%	-
২.	"সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়ার" কলেজ" পোশাকপাঞ্জা, স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১৪৪১১.১৪	৬৩৮৩.৩০	২১.৫৫%	০.০%	৬৩৮৩.৩০	২১.৫৫%	০.০%	-
৩.	"কোলা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১০৫৩৬.০০	৩২৯৩.০০	৪.৪৩%	০.০%	৩২৯৩.০০	৩.১২%	০.০%	-
৪.	"সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারপাঞ্জা জামালপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১০২১৬.০৫	১০৫৪.০০	৪.৯২%	০.০%	১০৫৪.০০	৩.১২%	০.০%	-
৫.	"৫৫ এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়ার" কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১৬১১১.০০	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
৬.	"সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়ার" কলেজ "সৌন্দর্যী স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	২১১৬৬.৮৫	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
৭.	"সহায় অর্পণ" টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১৫৬৬৬.৪০	২২২২.২২	১৪.২৩%	০.০%	২২২২.২২	১৪.২৩%	০.০%	-
৮.	"সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়ার" ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১১৬৫৫.৪১	০৫১৫.১৫	৪.৪৩%	০.০%	০৫১৫.১৫	৪.৪৩%	০.০%	-
৯.	"সহায় অর্পণ" টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১২৬২৪.১০	৬০০.০০	৪.৭৫%	০.০%	৬০০.০০	৪.৭৫%	০.০%	-
১০.	"কর্নালপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১৫৬৬৬.৪০	২২২২.২২	১৪.২৩%	০.০%	২২২২.২২	১৪.২৩%	০.০%	-
১১.	"সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়ার" কলেজ, সিলেট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১১০০৬.৫৫	৬০০.০০	৫.৪৫%	০.০%	৬০০.০০	৫.৪৫%	০.০%	-
১২.	"সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৯৫৬৬.৬৬	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
১৩.	"গাজীপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১০৫৩৬.০০	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
১৪.	"সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়ার" কলেজ" সিলেট, মাদারীপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১১২২২.৬৬	১১২২.২৬	১০.০০%	০.০%	১১২২.২৬	১০.০০%	০.০%	-
১৫.	"সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৩৫৩৬.০০	১২১২.১২	৩৪.৩২%	০.০%	১২১২.১২	৩৪.৩২%	০.০%	-
১৬.	"আজিজুলহক টেক্সটাইল কোম্পানির" ইন্সটিটিউট, উৎসাহ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০ হতে জুন/২০)	৭৯৬.৬৬	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
১৭.	"সহায় অর্পণ" এর "সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০ হতে জুন/২০)	২৪৬৬.৬৬	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
১৮.	"সহায় অর্পণ" এর "সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০ হতে জুন/২০)	২৪৬৬.৬৬	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
১৯.	"সহায় অর্পণ" এর "সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০ হতে জুন/২০)	২৪৬৬.৬৬	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-
২০.	"সহায় অর্পণ" এর "সেবা সেবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০ হতে জুন/২০)	২৪৬৬.৬৬	০০.০০	০.০০%	০.০%	০০.০০	০.০০%	০.০%	-