

বস্ত্র অধিদপ্তরের বাস্তবায়নধীন চলমান ১৭টি প্রকল্পের (ব্যয় + আর্থিক + বাস্তব) অগ্রগতির বিবরণ (এপ্রিল/২২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপির প্রাকালিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিপিতে বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিপিতে বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থ বছরের এপ্রিল/২২ পর্যন্ত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের		প্রকল্পের শুরুর হতে এপ্রিল/২২ পর্যন্ত ক্রয়পুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর হতে এপ্রিল/২২ পর্যন্ত ক্রয়পুঞ্জিত অগ্রগতি		মতব্য
						আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি	
১.	“শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১৪৯১১.১৯	০	০	০	০%	৭৫%	১৩৬০২.৭৬	৯১.২৩%	৯৮%	-
২.	‘শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প	৯৮৮৮.৮৬	২৭০০.০০	৩৯৬২.০০	২৫৭৯.৪৮	৬৫.১১%	৭৫%	৮৩৩০.৭৮৬	৮৪.২৫%	৮৮%	-
৩.	“শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেলাদহ, জামালপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৬২৯২.৩২	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	২০৩২.০৯	৫৬.৪৫%	৬৫%	২১০৫৬.৭২	৮০.০৮%	৮৫%	-
৪.	“শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন, মাদাদা” শীর্ষক প্রকল্প	১৩৩২২.২০	০	০	০	০%	৫৫%	১২৩৫২.৬৬	৯২.৭২%	৯৬%	-
৫.	“সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১২৬২৪.১৩	২৫০০.০০	১৬০৭.০০	১১০১.০৯৪	৬৮.৫২%	৭৫%	৫০৩২.৪৫৪	৩৯.৮৬%	৫৩%	-
৬.	“ফারিদপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১৬১৯৪.৮৫	৩৩০০.০০	৪৩০৫.০০	১৪১৫.৯৭	৩২.৮৯%	৪২%	১১৪৪২.৯২	৭০.৬৬%	৭৭%	-
৭.	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১৩০৯৬.৯৫	২৩০০.০০	১৭০০.০০	৮২৭.৫৬	৪৮.০৯%	৫২%	৭৬৩৬.৯১	৫৮.৩২%	৬৯%	-
৮.	“সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১১৩৭০.২১	১৮০০.০০	১২০০.০০	৮২০.১১	৬৮.৩৪%	৭০%	৭১০৯.৯১	৬২.৫৩%	৬৫%	-
৯.	“লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১১৫৩৬.৩৫	১৭০০.০০	১২০০.০০	৪৬৮.৬২	৩৯.০৫%	৪০%	৫৩৪৯.৫৪	৪৬.৩৭%	৫০%	-
১০.	“শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারিপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	১৮২৯২.৮১	১৮০০.০০	১৮০০.০০	৮৭৪.৬৮	৪৮.৫৯%	৬৫%	১০২৭১.৮৬	৫৬.১৫%	৬০%	-
১১.	“বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন ও ৩টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	৩৬৫৪৬.৮৬	২৯০০.০০	২৯০০.০০	৮৮৬.০৪	৩০.৩৫%	৪৫%	১১১২.০৮	৩.০৪%	১৫%	-
১২.	“আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৭১১.৯৬	৮০০.০০	৩২৮.০০	১৪৫.০৮৭	৬১.৫৩%	৫%	৩৯৫.৭২৭	১৪.৬০%	১৩%	-
১৩.	“হাবিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মেহেরপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৪৬৭.৬৪	৮০০.০০	২৬৫.০০	৪৭.২০৬	১৭.৮১%	০%	১৩৩.৩৪৬	৫.৪০%	৫%	-
১৪.	“ মরহুম আবদুর রব তালুকদার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মাদারিপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৪৬১.৪৭	৮০০.০০	৬০০.০০	৩২১.২৫	৫৩.৫৪%	৬৫%	৩৯৩.৩৬	১৫.৯৯%	২০%	-
১৫.	“ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৩৯৯.৪৩	১০৭.০০ (খোক বরাদ্দ)	৫৭.০০	১৮.৮৪	৩৩.০৫%	০%	১৮.৮৪	০.৭৯%	০%	-
১৬.	“ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নাজিরপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৪৬৬.৭৭	০	০	০	০%	০%	০	০%	০%	-
১৭.	“শহীদ সুকান্ত বাবু টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গৌরনদী স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প	২৫২৫.১৩	০	০	০	০%	০%	০	০%	০%	-
	মোট=	১৯৯১০৯.১৩	২৫০০০.০০(এ ডিপিপিতে বরাদ্দ)	২৩৫২৪.০০	১১৫২৮.০২৭	৪৯%	-	১০৪২৩৯.৮৭৩	৫২.৩৫%	-	-